

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.**  
**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**EJERCICIO FISCAL: 2021.**



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
01	HIDROCARBURO S 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE JUAREZ ENTRE CALLES HIDALGO Y RIO BRAVO. CONG. VALADECES	004-43-HIDRO-2020	21/12/2020	26/02/2021	MA. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$ 226,638.97	\$ 226,638.97	100%	100%	TERMINADA/DEP
02	HIDROCARBURO S 2020	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLES HIDALGO Y RIO BRAVO Y PLAZA LA CONCHITA ENTRE CALLES LAURO GARCIA FLORES Y JESUS GARZA SAENZ, CONG. VALADECES	005-43-HIDRO-2020	21/12/2020	26/02/2021	ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO	DIRECTA	\$ 503,980.60	\$ 503,980.60	100%	100%	TERMINADA/DEP
03	HIDROCARBURO S 2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE PROLONGACION HIDALGO, CONG. VALADECES	006-43-HIDRO-2020	21/12/2020	26/02/2021	MA. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$ 209,399.90	\$ 209,399.90	100%	100%	TERMINADA
04	HIDROCARBURO S 2020	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ARCADIO VERA ENTRE CALLES MELECIO GARCIA Y CONCORDIO ELIZONDO, CONG. VALADECES, (PRIMERA ETAPA)	007-43-HIDRO-2020	21/12/2020	26/02/2021	MA. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$ 792,098.17	\$ 792,098.17	100%	100%	TERMINADA/DEP
05	HIDROCARBURO S 2021	APLICACION DE CARPETA ASFALTICA	CALLE ARCADIO VERA ENTRE CALLES MELECIO GARCIA Y CONCORDIO ELIZONDO, CONGREGACION VALADECES	001-43-HIDRO-2021	27/04/2021	26/05/2021	MA. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$ 323,734.32	\$ 323,734.32	100%	100%	TERMINADA/DEP
06	HIDROCARBURO S 2021	AMPLIACION DE SERVICIO DE RED ELECTRICA	CALLE ERNESTO ZEDILLO ENTRE CALLE PEDRO JAIME MUÑOZ Y LEGUMINOSAS, COL. AMPL. LAS FUENTAS	003-43-HIDRO-2021	26/04/2021	24/06/2021	ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO	DIRECTA	\$ 298,462.32	\$ 298,462.32	100%	100%	TERMINADA/DEP
07	HIDROCARBURO S 2021	CONSTRUCCION DE CORDONES DE CONCRETO TIPO PECHO PALOMA	CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSI Y HOMERO SOLIS P, COLONIA LAS FUENTAS, G.D.O. VALADECES	006-43-HIDRO-2021	06/09/2021	27/12/2021	DAVID TORRES MARTINEZ	DIRECTA	\$ 44,089.92	\$ 44,089.92	100%	100%	TERMINADA/DEP
08	HIDROCARBURO S 2021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSI Y HOMERO SOLIS P, COLONIA LAS FUENTAS, G.D.O. VALADECES	007-43-HIDRO-2021	06/09/2021	27/12/2021	DAVID TORRES MARTINEZ	DIRECTA	\$ 77,682.24	\$ 77,682.24	100%	100%	TERMINADA/DEP
09	HIDROCARBURO S 2021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSI Y HOMERO SOLIS P, COLONIA LAS FUENTAS, G.D.O. VALADECES	008-43-HIDRO-2021	06/09/2021	27/12/2021	DAVID TORRES MARTINEZ	DIRECTA	\$ 84,395.52	\$ 84,395.52	100%	100%	TERMINADA/DEP



CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 CO. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAM.  
 I.C. NFRIDA AL EXAMEN 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
**OBRAS PUBLICAS**  
 CO. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAM.  
 APO. ANABEL AGOSTINEY GONZALEZ  
 2021-2024



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.  
MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.  
EJERCICIO FISCAL: 2021.



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
01	FAIS 2020	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	RED DE ALUMBRADO, RAMPA DE ACCESO, PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL 28	013-43-FAIS-2020	21/12/2020	26/02/2021	ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO	DIRECTA	\$ 179,219.57	\$ 179,219.57	100%	100%	TERMINADA/DEP
02	FAIS 2021	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO (AGUA PARA CONSUMO)	RANCHO PIEDRAS	001-43-FAIS-2021	26/04/2021	24/06/2021	GANKAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	30%	30%	TERMINADA/DEP
03	FAIS 2021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	CALLE LEONEL LONGORIA ENTRE CALLES PROL RAYMUNDO RAMOS RIVAS Y CANAL 28-4 Y CALLE ANTONIO SAENZ ENTRE CALLES GUADALUPE GUTIERREZ Y RAYMUNDO RAMOS RIVAS	002-43-FAIS-2021	26/04/2021	23/08/2021	DAVID TORRES MARTINEZ	INVITACION	\$ 476,280.00	\$ 476,280.00	100%	100%	TERMINADA/DEP
04	FAIS 2021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	CALLE ESTERITO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y LA COMA	003-43-FAIS-2021	26/04/2021	24/06/2021	DAVID TORRES MARTINEZ	DIRECTA	\$ 159,667.20	\$ 159,667.20	100%	100%	TERMINADA/DEP
05	FAIS 2021	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	POBLADO LUIS ECHEVERRIA	004-43-FAIS-2021	26/04/2021	23/08/2021	DAVID TORRES MARTINEZ	INVITACION	\$ 518,704.97	\$ 518,704.97	100%	100%	TERMINADA/DEP
06	FAIS 2021	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO	RANCHO PIEDRAS	005-43-FAIS-2021	03/05/2021	30/09/2021	HGCM, S.A. DE C.V.	INVITACION	\$ 1,390,259.94	\$ 1,390,259.94	100%	100%	TERMINADA/DEP
07	FAIS 2021	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	TELESECUNDARIA MANUEL CAVazos LERMA, EJIDO LUCIO BLANCO	006-43-FAIS-2021	10/05/2021	08/07/2021	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HIDROAGRICOLAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INVITACION	\$ 413,365.82	\$ 413,365.82	100%	100%	TERMINADA/DEP
08	FAIS 2021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	CALLE MARTE R. GOMEZ ENTRE CALLES RAYMUNDO RAMOS RIVAS Y AV. HIDALGO Y CALLE GROSSO ENTRE CALLES DISTRITO DE RIEGO Y GUILLERMO RODHE	007-43-FAIS-2021	10/05/2021	30/08/2021	DAVID TORRES MARTINEZ	INVITACION	\$ 531,751.47	\$ 531,751.47	100%	100%	TERMINADA/DEP
09	FAIS 2021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, POBLADO VILLARREALES CALLE EMILIO	008-43-FAIS-2021	10/05/2021	07/08/2021	GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN	INVITACION	\$ 481,612.41	\$ 481,612.41	100%	100%	TERMINADA/DEP
10	FAIS 2021	PAVIMENTACION ASFALTICA	OLIVARES ENTRE CALLE JOAQUIN HERRERA Y PROLONGACION RAYMUNDO RAMOS RIVAS, COLONIA FUNDADORES	010-43-FAIS-2021	31/05/2021	31/08/2021	GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN	INVITACION	\$ 471,839.44	\$ 471,839.44	100%	100%	TERMINADA/DEP
11	FAIS 2021	EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	COLONIA LA CONCHITA, CONGREGACION VALLADEGES	011-43-FAIS-2021			CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	INVITACION	\$ 868,043.75	\$ 868,043.75	100%	100%	TERMINADA/DEP
									\$ 5,525,544.57	\$ 5,525,544.57			

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.  
MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.  
EJERCICIO FISCAL: 2021.**



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido		

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARG. ANABEL MARTINEZ GONZALEZ



**OBRAS PUBLICAS**  
CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAM.  
2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. NEREDA ALEXANDRA BERMEDIA GARCIA



**CONTRALOR MUNICIPAL**  
CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAM  
2021-2024