



**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.**  
**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**EJERCICIO FISCAL 2022.**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
01	FISMUN	APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE ESPESOR	CALLE CIRUELAS ENTRE CALLES PALMERAS Y ANGELICAS	DOP-GDO-006-FAIS-1.3-2022	18-05-022	16/08/2022	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	INVITACION	\$799,919.99	\$239,975.99	30%	30%	PROCESO
02	FISMUN	APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE ESPESOR	CALLE AVELLANAS ENTRE CALLES PALMERAS Y ANGELICAS	DOP-GDO-007-FAIS-1.3-2022	18/05/2022	16/08/2022	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	INVITACION	\$692,023.52	\$207,607.56	30%	30%	PROCESO
03	FISMUN	APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE ESPESOR	CALLE AVELLANAS ENTRE CALLES ANGELICAS Y COROLAS	DOP-GDO-008-FAIS-1.3-2022	18/05/2022	30/09/2022	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	INVITACION	\$591,732.88	\$177,519.86	30%	30%	PROCESO
04	FISMUN	APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE ESPESOR	CALLE CIRUELAS ENTRE CALLES ANGELICAS Y COROLAS	DOP-GDO-009-FAIS-1.3-2022	18/05/2022	30/09/2022	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	INVITACION	\$827,845.57	\$248,353.67	30%	30%	PROCESO
									\$2,911,521.96	\$873,457.08			