

**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO****Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas****Ejercicio Fiscal 2023**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)	
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero		
01	FISMUN	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL	CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLES NOVENA Y ONCEAVA	DOP-GDO-010-FAIS-I.3-2022	02/11/2022	20/11/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$390,800.97	\$273,560.19	100%	100%	TERMINADA/DEP	
02	FISMUN	DESASOLVE DE CANAL DE DESAGUE	COLONIA PRADO DEL SUR Y AGRONOMO	DOP-GDO-012-FAIS-AD-2022	02/11/2022	23/12/2022	ALFREDO GARZA PEÑA	DIRECTA	\$259,899.86	\$181,929.88	100%	100%	TERMINADA/DEP	
03	FISMUN	ENCALICHAMIENTO EN CALLE	MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE LEGUMINOSAS Y EMILIO OLIVARES	DOP-GDO-013-FAIS-A.D-2022	08/08/2022	19/12/2022	ALFREDO GARZA PEÑA	DIRECTA	\$321,319.77	\$224,923.05	100%	100%	TERMINADA/DEP	
04	FISMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	DOP-GDO-021-FAIS-A.D-2022	19/12/2022	30/12/2022	ALFREDO GARZA PEÑA	DIRECTA	\$68,790.31	\$68,790.32	100%	100%	TERMINADA/DEP	
05	FISMUN	EQUIPAMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL	AVENIDA HIDALGO ENTRE RIO CONCHOS	DOP-GDO-FAIS-ADQ-A.D-2022	16/12/2022	15/01/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	DIRECTA	\$172,949.48	\$172,949.48	100%	100%	TERMINADA	
									\$1,213,760.39	\$922,152.92				